ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος Μ.	2ος Μ.	3ος Μ.	4ος Μ.	5ος Μ.	6ος Μ.	7ος Μ.	8ος Μ.	9ος Μ.	10ος Μ.	11ος Μ.	12ος Μ.	13ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Α	**ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ**														Σ = 180
1	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ														15
2	ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ														15
3	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΣΤΟΣ														15
4	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ														45
5	ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ														60
6	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ														60
7	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ														30
8	ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ														30+30
9	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ - ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ														60
10	ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ														15+15 +30
11	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΔΟΚΙΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ														15+15
12	ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ (ΦΡΕΑΤΙΑ – ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ)														15+15
13	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος Μ.	2ος Μ.	3ος Μ.	4ος Μ.	5ος Μ.	6ος Μ.	7ος Μ.	8ος Μ.	9ος Μ.	10ος Μ.	11ος Μ.	12ος Μ.	13ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Β	**ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ - ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**														Σ = 240
1	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ –ΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ														60
2	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ -ΟΡΟΦΕΣ														45
3	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ - ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ														45
4	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ - ΔΟΚΑΡΙΑ & ΟΡΟΦΕΣ														45
5	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ														3
6	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΔΟΚΑΡΙΑ & ΟΡΟΦΕΣ														30
7	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ														30
8	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΔΟΚΑΡΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΡΟΦΕΣ														30
9	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ														30
10	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΕΡΟΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ														15+15+ 15+60
11	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ														30+30
12	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ														30
13	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΡΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΛΠ														30
14	ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΦΡΕΑΤΙΑ – ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ)														15+15+ 15+15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13ος Μ.	14ος Μ.	15ος Μ.	16ος Μ.	17ος Μ.	18ος Μ.	19ος Μ.	20ος Μ.	21ος Μ.	22ος Μ.	23ος Μ.	24ος Μ.	25ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Γ	**ΟΜΑΔΑ 3 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α' ΦΑΣΗΣ)**														Σ = 180
1	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ - ΣΕΝΑΖ														90
2	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ														45
3	ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ - ΚΑΣΕΣ														60
4	Η/Μ Α' ΦΑΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ														60
5	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ														60
6	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ														15+15+15
7	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ														60
8	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ														60
9	ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΩΜΑΤΟΣ														30
10	ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ														30
11	ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ														30
12	ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ														15+15
13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ														30
14	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13ος Μ.	14ος Μ.	15ος Μ.	16ος Μ.	17ος Μ.	18ος Μ.	19ος Μ.	20ος Μ.	21ος Μ.	22ος Μ.	23ος Μ.	24ος Μ.	25ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Δ	**ΟΜΑΔΑ 4 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β' ΦΑΣΗΣ**														Σ = 150
1	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ														30
2	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ														60
3	ΤΟΙΧΟΙ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ														60
4	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ														60
5	Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ – ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ														60
6	Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ														60
7	Η/Μ Β' ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ														60
8	ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ														60
9	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ														60
10	ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ														60
11	ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ LINOLEUM ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ														60
12	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΕΥΔΟΔΑΠΕΔΩΝ														30
13	ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ														60
14	ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ														120

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13ος Μ.		14ος Μ.		15ος Μ.		16ος Μ.		17ος Μ.		18ος Μ.		19ος Μ.		20ος Μ.		21ος Μ.		22ος Μ.		23ος Μ.		24ος Μ.		25ος Μ.		ΗΜΕΡΕΣ
Ε	**ΟΜΑΔΑ 5 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ' ΦΑΣΗΣ**																											Σ =120
1	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ																											60
2	ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ																											60
3	ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ																											30
4	ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ																											30
5	ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ																											60
6	ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ																											60
7	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΙΘΡΙΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ																											60
8	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ																											30
9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ – ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ																											30
10	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ																											30
11	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΛΠ.																											30
12	ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ																											60

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13ος Μ.	14ος Μ.	15ος Μ.	16ος Μ.	17ος Μ.	18ος Μ.	19ος Μ.	20ος Μ.	21ος Μ.	22ος Μ.	23ος Μ.	24ος Μ.	25ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
ΣΤ	ΟΜΑΔΑ 6 : ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ														Σ =140
1	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ														30+30
2	ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ														60
3	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ														60+30
4	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ														90
5	ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ														30
6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ														30
7	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΟΚΕΤΤΑ														30
8	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ														30
9	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ														30
10	Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ														30
11	Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ														30
12	Η/Μ Γ' ΦΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ														30
13	ΒΑΡΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ														30

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	13ος Μ.	14ος Μ.	15ος Μ.	16ος Μ.	17ος Μ.	18ος Μ.	19ος Μ.	20ος Μ.	21ος Μ.	22ος Μ.	23ος Μ.	24ος Μ.	25ος Μ.	ΗΜΕΡΕΣ
Ζ	ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ														Σ =60
1	ΤΕΛΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ														30
2	ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ														30
3	ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ														30
4	ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΜΙΚΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ														30
5	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ BMS														30
6	ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ														30
7	ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ														15
8	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ														15
9	ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ														30
10	ΠΑΡΑΔΟΣΗ														15

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ : 750 ΗΜΕΡΕΣ

Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ - 113 63
ΤΗΛ.: 210-6465060, ΤΗΛ. & FAX: 210-6468226
ΑΦΜ: 099810556 - ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

DIONYSIOS VASILOPOULOS

Digitally signed by DIONYSIOS VASILOPOULOS
Date: 2019.11.11 21:21:02 +02'00'

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ή ΤΩΝ ΔΥΟ 15/ΜΕΡΩΝ